



## REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO  
POTENZA

**Opere di Difesa del Suolo e Salvaguardia Idrogeologica.**

**Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza delle aree abitate e percorse dalla SS n. 18, comprese tra le Barriere Paramassi in località Marina del comune di Maratea (PZ).**

**IMPRESA: GEOVERTICAL S.r.l. con sede in Contrada Galdo Zona P.I.P. snc – Lauria (PZ).**

**CONTRATTO** in corso di stipulazione  
Importo presunto di contratto: € 175.000,00

### **PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI CON IL RITO DELLA SOMMA URGENZA (Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)**

L' anno duemilasedici il giorno cinque del mese di novembre, nella località Marina del comune di Maratea (PZ).

Il sottoscritto Ing. Pasquale Alberti in servizio presso l'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza.

VISTO l'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 05 novembre 2016 dal sottoscritto Ing. Pasquale Alberti;

**CONSIDERATO:**

- che l'importo dei lavori di seguito indicati, necessari e indispensabili per rimuovere lo stato di urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 8 del D.lgs. 50/2016, è presunto in 175.000,00 euro, indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

- che, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.lgs. 50/2016, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, dovrà essere compilata la perizia giustificativa dei suddetti lavori;

- che i lavori indicati nel Verbale di Somma Urgenza del 05 novembre 2016 sono da eseguirsi nelle stesse aree di quelli eseguiti nel mese di agosto 2016 a seguito dell'incendio verificatosi nelle stesse località in data 6 - 7 agosto 2016;
- che trattasi di lavori di manutenzione straordinaria su opere già esistenti, in gran parte eseguiti dall'Impresa GEOVERTICAL S.r.l., con sede in Lauria (PZ), Contrada Galdo Zona P.I.P. snc;
- che gli operai della suddetta ditta conoscono i luoghi, i rocciatori della stessa ditta hanno compiuto le ispezioni in parete a seguito dell'incendio del 6 - 7 agosto 2016, individuando i frammenti rocciosi instabili;
- che per la organizzazione del cantiere e la esecuzione delle opere è opportuno ed economicamente vantaggioso avvalersi della Impresa GEOVERTICAL S.r.l. già edotta sulle interferenze esistenti;
- che, data la necessità e l'urgenza, è stata convocata sul luogo di esecuzione dei lavori la ditta GEOVERTICAL S.r.l., con sede in Lauria (PZ), Contrada Galdo Zona P.I.P. snc, P. IVA: 01867380766, in possesso dell'attestato SOA per la categoria OS 12 B - Class. III, che ha dato la immediata disponibilità ed ha accettato di eseguire i lavori in oggetto;
- che si debba provvedere alla immediata realizzazione dei lavori dettagliati di seguito del presente verbale;

Si è proceduto alla consegna dei lavori descritti nel verbale di somma urgenza del 05 novembre 2016 come necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità consistenti essenzialmente:

- Restauro della barriera paramassi in quota sovrastante la frazione di Marina;
- Il restauro comporta lo smontaggio delle piastre di fondazione;
- Rettifica, restauro e/o ricostruzione dei dadi di fondazione delle piastre di ancoraggio dei ritti;
- Ricollocazione dei tiranti, bulloni, e fermi da porre alla base dei ritti verticali;
- Restauro dei tiranti di monte e dei tiranti laterali;
- Restauro o sostituzione, se il restauro non è praticabile, delle reti metalliche, delle funi metalliche e delle apparecchiature ammalorate, componenti la barriera;

- Smontaggio della barriera paramassi provvisoria sulla Strada Statale n. 18, tra i km 239 e 241;
- Zincatura di tutte le parti metalliche componenti;
- Ricollocazione della barriera paramassi sul pendio a circa 35 m. più a monte della sede stradale, ripetendo tutte le lavorazioni di fondazione delle piastre metalliche, dei tirafondi e fermi, per rendere la barriera omologabile secondo le norme CEE.

I lavori oggetto della presente consegna, dell'importo netto presunto di € 175.000,00, saranno contabilizzati a misura, tenendo a base il Prezzario della Regione Basilicata per la realizzazione di Opere Pubbliche edizione anno 2015, applicando il ribasso accettato dall'Impresa in misura del 20,00%.

Il Sig. Giuseppe Labanca, titolare della ditta selezionata GEOVERTICAL S.r.l., nella qualità di appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal precitato Capitolato Speciale dell'Appalto, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti, tutti i lavori, stabilito in **giorni 80 (ottanta)** cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **24 gennaio 2017**.

In caso di ritardo verrà applicata la penale di € 120 (euro centoventi) al giorno per ritardata ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**L'IMPRESA**

**GEOVERTICAL S.r.l.**

Sig. Giuseppe LABANCA

  
GEOVERTICAL  
C.de Galdo - 71019 - 85014 LUCANIA (PZ)  
09971930700@geovvertical.com  
P.IVA: 01867350788

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Ing. Pasquale ALBERTI)



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Angelo Lanotte)

