

**Bando per il consolidamento del Datacenter regionale al fine dell'attivazione del servizio di Continuità Operativa e Disaster Recovery per la Server Farm della Regione Basilicata, da definirsi previa gara d'appalto, con procedura aperta, in un unico lotto.**

**QUADRO ECONOMICO**

IMPORTO LAVORI a corpo desunto da tariffari ufficiali OG11 (Potenza)	€	742.418,42	
IMPORTO LAVORI OG1 (Potenza)	€	53.695,00	
IMPORTO LAVORI a corpo desunto da tariffari ufficiali OG11 (Matera)	€	141.052,78	
IMPORTO LAVORI OG1 (Matera)	€	1.241,40	
IMPORTO ONERI SICUREZZA (DUVRI)	€	10.000,00	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€	948.407,60
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.000,00	
<b>IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso</b>	€	938.407,60	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
- imprevisti e lavori in economia di non esatta valutazione (piccole riparazioni, rimozioni, etc.) (10%)	€	94.840,76	
- rilievi, accertamenti ed indagini (0,5%)	€	4.742,04	
- allacciamenti ai servizi pubblici (0,5%)	€	4.742,04	
- accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06 (3%)	€	28.452,23	
- spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€	18.968,15	
- spese per commissioni giudicatrici (eventuali)	€	5.000,00	
- spese per pubblicità	€	5.000,00	
- spese per autorizzazioni e/o licenze	€	3.000,00	
- contributo AVCP	€	600,00	
- oneri fiscali al 10% (SU LAVORI)	€	94.840,76	
- oneri fiscali al 21% (SU SOMME A DISPOSIZIONE)	€	34.722,50	
in totale le somme a disposizione:	€	294.908,47	€ 294.908,47
<b>TOTALE</b>			€ 1.243.316,07
arrotondamento			€ 6.683,93
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			€ 1.250.000,00